



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ÇAMARDI BADEMDERE GÖLETİ VE SULAMASI

Gövde Tipi	Kil Çekirdekli kum çakıl dolgu
Yükseklği (Talvg.-Tml.)	31,64 m-35 m
Depolama Hacmi	648 000 m ³
Gövde Hacmi	239 084 m ³
Sulama Alanı	172 ha
İhale Tarihi	10.07.2015
Sözleşme Tarihi	03.08.2015
İhale Bedeli	4.197.000 TL
İşe Başlama Tarihi	12.08.2015
Son İş Bitim Tarihi	31.08.2017
Yüklenici	Faik SINANMIŞ
2017 YILI	
2017 Yılı Ödeneği	750. 000 TL
2017 Yılı Harcaması	-
2017 Yılı Öd. İhtiyacı	2.750.000 TL
Parasal Gerçek. (%)	34
Fiziki Gerçek. (%)	35

AÇIKLAMA:

- Dolusavak, dipsavak ve gövde sıyırma kazısı, dipsavak Cebri boru kaynakları, Enjeksiyon İmalatı ve kaplama betonları, dolusavak beton imalatı tamamlanmıştır. Gövde dolgusuna başlanacaktır.



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMARDI BADEMDERE GÖLETİ VE SULAMASI

